

## Richtpreisberechnung Bungalow 144 m<sup>2</sup>

Alle Preisangaben sind **netto, ohne Mehrwertsteuer**. Diese muss mit dem, im Bestimmungsland geltenden Satz noch dazugerechnet werden. Beachten Sie bitte auch den anschließenden Text!

Bebaute Fläche nur Module, ohne zusätzliche Außendämmung:	m <sup>2</sup>	<b>144,00</b>
Bebaute Fläche mit Außendämmung - Variante Niedrigenergiehaus:	m <sup>2</sup>	<b>149,04</b>
Bebaute Fläche mit Außendämmung - Variante Passivhaus:	m <sup>2</sup>	<b>153,13</b>
Nutzfläche:	m <sup>2</sup>	<b>138,30</b>
Rauminnenhöhe (bis 330 cm sind möglich):	m	<b>2,50</b>

<b>Module</b> ab Werk, ohne Transport- und Montagekosten		52 650,00
Transportkosten:		auf Anfrage
Montagekosten:		auf Anfrage
An- und Abfahrt:		auf Anfrage
Mobilkran, unter normalen Verhältnissen gerechnet:		600,00
<b>Gesamtpreis Module inklusive Transport- und Montagekosten:</b>	<b>€</b>	<b><u>53 250,00</u></b>

Die "Rohmodule" sind vergleichbar mit einem gedämmten Rohbau ohne Fenster und Zwischenwände.  
Die Angaben für Kran und Montage gelten bei „normalen“ Bedingungen.

<b>Paneelfassade</b>	m <sup>2</sup>	<b>183,46</b>
Fassadenpaneele (PUR-Dämmkern mit 6 cm) Materialkosten:		6 015,24
Fassadenpaneele Montagekosten:		4 557,00
<b>Gesamtpreis - Paneelfassade:</b>	<b>€</b>	<b><u>10 572,24</u></b>

Durch die Anbringung der Sandwichpaneele muss an den Außenwänden nicht mehr zusätzlich gedämmt werden.  
Der Preis ist ohne Spengler und Abschlußarbeiten. Hier muss auf jeden Fall ein Angebot eingeholt werden.  
Andere Varianten von Fassaden sind bei unseren Modulen möglich. Diese werden aber nicht von uns ausgeführt.

<b>Variante Flachdach</b>	m <sup>2</sup>	<b>154,16</b>
Flachdach Unterkonstruktion Materialpreis:		1 685,03
Flachdach OSB-Platten, Zubehör und Kleinteile:		2 185,41
Flachdach Arbeit Unterkonstruktion:		6 048,00
<b>Gesamtpreis - Variante Flachdach:</b>	<b>€</b>	<b><u>9 918,44</u></b>

Preis versteht sich ohne Spengler und Abschlußarbeiten und ohne zusätzliche Dämmung.

<b>Variante Pultdach</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>180,96</b>
Materialkosten für Dachpaneele (PUR-Dämmkern mit 4 cm) inkl. Zubehör:		6 786,00
Dachstuhl Materialkosten:		3 456,00
Arbeitskosten Dachstuhl und Eindeckung:		4 320,00
<b>Pultdach gesamt:</b>	<b>€</b>	<b><u>14 562,00</u></b>

Beispielberechnung mit Paneeleindeckung. Andere Eindeckungen (z. B. Dachziegel) sind problemlos möglich, werden aber nicht von uns ausgeführt. In diesem Fall müssten Sie sich ein Angebot vor Ort einholen.  
Preis versteht sich ohne Spengler und Abschlußarbeiten und ohne zusätzliche Dämmung.

<b>Variante Satteldach</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>199,06</b>
Materialkosten für Dachpaneele (PUR-Dämmkern mit 4 cm) inkl. Zubehör:		7 464,60
Dachstuhl Materialkosten:		5 400,00
Arbeitskosten Dachstuhl und Eindeckung:		5 544,00
<b>Gesamtpreis - Variante Satteldach:</b>	<b>€</b>	<b><u>18 408,60</u></b>

Beispielberechnung mit Paneeleindeckung. Andere Eindeckungen (z. B. Dachziegel) sind problemlos möglich, werden aber nicht von uns ausgeführt. In diesem Fall müssten Sie sich ein Angebot vor Ort einholen.  
Preis versteht sich ohne Spengler und Abschlußarbeiten und ohne zusätzliche Dämmung.