

Richtpreisberechnung Bungalow 72m²

Alle Preise sind ohne gesetzlichen MwSt. von 7.7%

Bebaute Fläche nur Module, ohne Aussendämmung	m ²	72.00
Bebaute Fläche mit 10cm Aussendämmung	m ²	75.64
Nutzfläche (variiert je nach Wandstärke)	m ²	67.39
Modulhöhe	m	3.00
Innenraumhöhe (variiert je nach Boden- und Deckenaufbau)	m	2.45
Kubatur nach SIA 416 (Pultdach 1m Höhendifferenz)	m ³	276.84

Beschreibung	Preis in CHF
Module inkl. Transport- und Montagekosten	38'327.60
Unterboden 25mm OSB, inkl. Dämmung, Dampfsperre und Kleinmaterial	5'176.00
Pultdach inkl. Dämmung, und Dachpaneeleindeckung ohne Spenglerarbeiten	12'355.20
Fenster Kunststoff 3-fach U=0.7W/m ² K	4'620.00
Vorbaurollos	2'700.00
Eingangstüre U=1.3W/m ² K	3'000.00
Total Leistungen, welche durch Combi-Box ausgeführt werden können:	66'178.80

Da wir schweizweit tätig sind, machen es uns regionale Preisunterschiede von Arbeits- und Materialkosten unmöglich eine genaue Kostenberechnung für die restlichen Arbeiten zu erstellen. Eine solche Kostenberechnung können wir durchführen, wenn wir den Bauort und die Ausbauwünsche kennen sowie einen kostenpflichtigen Planungsauftrag von Ihnen erhalten. Dennoch möchten wir Ihnen einige Richtpreise nennen (nicht abschliessend):

Elektroinstallationen	14'000.00	Küche	10'000.00
Sanitärinstallationen	15'000.00	Bodenbeläge	4'043.26
Heizungssystem	14'440.00	Fassade	19'845.00
Erdarbeiten / Fundamente u. Werksleitungen	17'019.00	Planung	10'000.00
Innenwände inkl. Türen und Decken	19'380.00	Diverses (Spengler- und Abdichtungen, Gerüst, Visiere, etc.)	7'200.00
Mehrkosten Fussbodenheizung	4'695.50	Gebühren und Bewilligungen, Umgebungsarbeiten	n.a.

Durch Eigenleistungen können Sie sehr viel Geld sparen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen diesbezüglich gerne beratend zur Seite.

